



Caen La Mer Habitat
1 Place Jean Nouzille
BP 15227
14 000Caen

Caen, le 09/11/2018

PROJET : HABITAT PARTICIPATIF
17 logements Résidence Calmette

CR- HABITANTS -n°01

Compte rendu de réunion du 26/10/18

Rédacteur : Elise Lambert

		REPRESENTANT	TELEPHONE	E-mail	P R E S	C O N V	D I F F
Maitre d'ouvrage	Caen La Mer Habitat	Denis Brochard Elodie Jamet Maxime Marie		Denis.BROCHARD@caenlamerhabitat.fr Elodie.JAMET@caenlamerhabitat.fr Maxime.MARIE@caenlamerhabitat.fr		X X	X X
	Caen La Mer	Alexandre Morin	02 31 75 49 38	a.morin@caenlamer.fr	X		X
Architecte	JVA - Mandataire 13 rue Georges Clémenceau 50 400 Granville L'Archiviolette 21 Quai Eugène Meslin 14 000 CAEN	Juliette Vuillermoz Elise Lambert	02 33 50 80 59 02 31 93 11 90 06 08 89 37 48	jvuillermoz@jva.archi elise@archiviolette.com		X X	X X
Bureau de contrôle	DEKRA	Reynald GAYET		renald.gayet@dekra.com vincent.albertini@dekra.com	x		X
SPS	SOCOTEC	Nicolas Lemercier	06 29 18 60 53				X
Entreprise générale	Globale Construction	Laurent Barbaud Nicolas Eudeline	06 27 77 45 74	accueil@globalconstruction.fr	X	X	X

PRES : présent / CONV: convoqué à la prochaine réunion / DIFF: diffusion

Prochaine réunion HABITANTS : Le 14 décembre 2018, 10h30. L'ensemble du groupe est convié
Visite de l'entreprise CHANU HD : date à prévoir en janvier

TRAVAUX

PRESENTATION D'ECHANTILLONS :

Les échantillons présentés le 26/10 sont les suivants :

	Validation / Choix Habitants	Validation Clmh
Bardage brut de sciage		
RAL 7035 (gris clair) pour tous les éléments métalliques extérieur (tôle de rive, couvertines...)		
Gouttières et descentes Zinc naturel carrées		
Membrane d'étanchéité de toiture		
Bac acier RAL 7035		
Carrelage salle commune : CHOIX : beige ou gris		
Echantillon sol : demande d'échantillons : KIRUMA ANTRE ALMERIA RED OUTLINE BLACK STANDING CIMENT DK (+ 3,3€HT/m²) FAYARD MOYEN FAYARD LGT OAK SNOW WHITE OAK BLANCHI OAK DORE >Choisir 5 type collectivement		
Couleur intérieur ascenseur : - Sol - Parois - Plafond		
Faïence >Demande choix faïence mate bosselée », en attente retour Globale Construction		
Documentation plomberie : - Meuble vasque SdB - Robinetterie - Cuvette WC - Douchette - Receveur - Baignoire - Barre de douche - Evier		
Appareillage électrique		
Documentation matériel électrique : - Luminaires extérieurs - Luminaires parties communes - Radiateur - Détecteurs de fumées - Prises TV		

PRESENTATION D'ECHANTILLONS :

Les échantillons à présenter sont les suivants : (prévoir RdV)

	Validation / Choix Habitants	Validation Clmh
Boîte à lettre		
Stores extérieurs		
Menuiseries extérieures		

DEMANDE DE MODIFICATION DE PLAN

- Pour des raisons techniques (emprise du ballon thermodynamique), certain logement ont dû subir quelques modifications. Je vous les enverrai par mail individuellement. Merci de me les retourner validés. Si besoin, un rendez-vous téléphonique avec moi-même est possible.

Il s'agit des logements : 3, 5, 6, 7, 10,12

- Pour des raisons d'accessibilité PMR, certain logement ont dû subir quelques modifications. Je vous les enverrai par mail individuellement. Merci de me les retourner validés. Si besoin, un rendez-vous téléphonique avec moi-même est possible.

Il s'agit des logements : 2, 4, 8, 13

- Implantation de la porte de hall : La porte coupe-feu du hall est obligatoire. Elle a un impact sur l'implantation des boîtes à lettre. Plan du hall à valider

DOCUMENT JOINT AU CR

- Tableau de finition à compléter : « Choix finitions habitants - 181109.xls »
- Plan à valider « 181109-Plan Hall.pdf »